

努力为迈向基本现代化提供坚实的水利支撑

——高邮市水利局2012年度工作回眸



2012年,市水利局坚持以科学发展观为指导,把提高保障能力、切实改善民生、为民办实事、促进人水和谐始终贯穿于水利各项工作,紧紧围绕率先实现水利现代化的总体目标,积极争取,开拓创新,扎实工作,先后完成灌区节水改造、农村河道疏浚整治、南水北调东线一期工程、城乡区域供水、城河综合整治、污水处理厂二期工程等一批重点项目建设任务,努力为我市建设更高水平小康社会、迈向基本现代化提供坚实的水利支撑。

超额完成水利土方建设任务。2012年度,我市计划完成各类土方1850万方,实际完成各类水利土方1897万方,占任务数的103%,其中农村河道疏浚整治土方1686万方,圩堤加固土方88万方,农田整治及小型农田水利工程土方123万方。

全面夺取防汛抗旱工作新胜利。2012年,我市汛情相对平稳,市水利局立足“防大汛、抗大旱”,组织开展了汛前大检查,进一步完善防汛预案,强化防汛抗旱工作责任。6月份,我省淮北区出现干旱天气,用水矛盾突出,该局严格执行省防指指令,发扬团结用水精神,强化沿运闸洞控制,注重节约用水,保证江水北送,全力支持淮北区抗旱工作。7月上旬,全市各地普降大到暴雨,城区及里下河三垛等地水位上涨迅猛,由于预案优化,部署得力,处置及时,加之各方面的全力配合,全市基本未出现大的险情和涝灾,夺取了防汛抗旱工作的全面胜利。

顺利完成小型农田水利重点县项目。2011年度小型农田水利重点县项目主要涉及龙虬、汉留、三垛、甘垛四个乡镇。该项目2011年底开工建设,已于2012年5月底完成建设任务,总投资3660万元,其中省以上补助2200万元。共新、拆建小型灌溉泵站15座,新、拆建及维修圩口闸44座,新、拆建排涝泵站24座,防洪圩堤除险加固2.52公里,土方6.3万方,排水沟道整治长度23.5公里,防渗衬砌末级渠道37.83公里,配套建筑物3198座。该项目建成运行后,为全年的灌溉及防汛工作提供了更为坚实的工程保障。

强力推进农村水环境整治工程。2011年冬2012年春,围绕“整体推进,连片治理”的思路,加大农村河道疏浚整治力度,共疏浚整治农村河道1546条,土方1686万方,是往年任务数的3倍以上,建设市、乡、村三级示范河道46条。共完成投资约1.92亿元,争取省市补助6100万元。在河道疏浚过程中,坚持区域连片整治,土方疏浚与防洪圩堤加固相结合,与土地整理相结合,与绿化造林生态市创建相结合,最大限度地发挥河道疏浚的综合效益,农村河道淤积状况大为改观,水环境面貌大幅提升。

顺利实施重点水利工程。一是淮河入江水道整治工程,我市境内主要实施新民滩切滩、沿湖大圩堤防加固、配套建筑物及移民安置等工程内容,工程投资约9.92亿元,其中省级以上投资9.38亿元,工期为45个月,工程实施主体为扬州市水利局,我市主要负责境内的征迁工作,目前已完成实物量核查,正在进行拆让。二是南水北调水源调整工程,主要疏浚南澄子河、澄潼河、老横泾河、二里大沟等7条骨干河道,长度60.3公里,新建补水泵站6座40.5个流量,新建桥梁涵闸76座。工程总投资8270万元(全部为省级以上投资),2011年10月上旬开工建设,目前已全部完成建设任务。三是南水北调血防工程,该工程主要对大运河西堤高邮段迎水侧护坡实施河岸硬化,护砌修补及水泥灌浆勾缝进行灭螺,护砌工程长71.5公里,工程总投资2630万元(全部为省级以上投资),目前已完成建设任务。四是南水北调沿运闸洞堵漏工程,主要对运河东堤沿线7处闸洞进行改造维修,工程总投资1100万元,目前已完成改造任务。

积极推进城市水利建设。一是城河整治及活水工程,上半年已完成穿心河、玉带河、老横泾河开发区段清淤整治工作,

共完成土方3.3万方;组织实施了琵琶闸、南水关闸上游滩面切除工程。二是城区易涝点改造工程,为加快汛期穿心河沿线以及城区北部油坊巷区域的涝水下泄速度,上半年在穿心河与通湖路交汇处通过顶管的施工方式增建了一条长480米,直径1米的排水管道直达新河,在大潭泵站内增建了长50米、规格0.8×1.0米的排水箱涵一座,通过改造,有效地消除了该区域汛期积水受涝状况。三是城区泵站工程,万斤河泵站(5.6个流量)已建成,东门大沟闸站(10.5个流量)主体工程已完成。四是海潮污水处理厂二期工程,计划铺设管网4.7公里,已完成年度管网建设任务。

完成区域供水全覆盖扫尾工作。2012年上半年,东北片区区域供水工程和2011年度农村饮水安全工程扫尾工作已全部完成。经一年的艰难谈判,已完成东北片区主水厂回购、入股工作。润邮供水公司自2011年底运行以来,落实了供水安全生产责任,加强了用水管理服务与经营核算,运营管理各项工作已步入正规化。

启动水利现代化试点工作。2012年,我市被省水利厅列为全省水利现代化建设试点县,上半年市水利局已完成《高邮市水利现代化规划》文本的编制工作,分别通过了扬州市水利局、省水利厅评审。下一步,市水利局将按照《规划》所确定的指标任务和内容,进一步细化分解工作任务,逐项逐指标落实各项工作任务、建设方案和保障措施,排定任务表,划定时间表,一着不让地加快推进各项建设,力争走出一条具有高邮特色的水利现代化之路。

